

| <h1>災害・事故報告書</h1> | | 分類 番号 |
|---|---|--|
| 概要 | アンカーボルトに躓き転倒し右膝を骨折 | |
| | 災害等の区分 | <input type="checkbox"/> 重大災害(死亡災害) <input type="checkbox"/> 障害災害(見込みを含む) <input checked="" type="checkbox"/> 休業災害 <input type="checkbox"/> 不休災害 <input type="checkbox"/> 休業疾病 <input type="checkbox"/> 不休疾病 <input type="checkbox"/> ヒヤリ <input type="checkbox"/> 火災・ボヤ <input type="checkbox"/> 器物破損 <input type="checkbox"/> その他 () |
| 発生日時 | 2023 年 2 月 21 日 17 時 0 分頃 | 経験年数 13 年 0 ヶ月 |
| 場所 | | 年齢 49 歳 (性別: 男) |
| 会社 | | 傷病名 右膝蓋骨骨折 |
| 発生時の作業内容 | | 休業見込 4W |
| | | 治療見込 4W |
| 【発生状況】 (仕入先関係災害報告書より抜粋) | 【略図・写真】 | |
| <p>▼1月31日 配管スタンション設置・アンカー打設 スタンションは後工程の作業と干渉するため取外し、躓き防止の為、アンカーボルトにカラーコーンを設置</p> <p>▼2月21日 9:00 朝礼、KYM後、圧縮機エンクロージャー天井部組立開始 14:00 圧縮機基礎周辺での脚立作業時、アンカー部のカラーコーンを移動 15:00 エンクロージャー天井部取付を完了し、パネル間のコーキング作業を開始 16:30 コーキング作業が完了し、受傷者は外観確認、タッチアップ作業を開始 17:00 受傷者がエンクロージャー周囲を歩行時に、アンカーボルト(写真①)に躓き転倒し、(写真②)のアンカーボルトに右膝を当て受傷</p> <p><補足> ①脚立作業でカラーコーンを移動することが分かっていたが、アンカーを養生していなかった ②外観確認に意識が集中し、足元の注意力が散漫になった ③脚立作業終了後もカラーコーンを復旧しなかった</p> | | |
| 【協会の事務局からの連絡とお願い】 | <p>① 本質的な危険個所に対しては養生等の直接的な対策を行う (今回の場合は、アンカーに直接カバーや緩衝材等の養生を行う)</p> <p>② 危険個所へは、カラーコーン等の注意喚起に加え、「突起物あり、足元注意、」等の掲示を行う</p> <p>③ また、注意喚起の安全対策(カラーコーン等)を一時的に移動した場合は必ず元に戻すことの徹底</p> | |